

INTENZIFIKACE ČOV ČESKÝ BROD

SOUPIS ZMĚN ELEKTRO A MAR

Tento dokument zachycuje seznam změn provedených v rámci realizace zakázky oproti původní dokumentaci pro provádění stavby od Ing. Michala Stránského ze dne 09/2019.

- U dmychadel M2121, M2122 a M2123 byly použity pro napájení stíněné kabely typu NYCY, namísto původních kabelů typu CYKY.
- Po dohodě s investorem nebyla dodána nová vyhodnocovací jednotka Hach-Lange SC1000, pol. 60 rozpočtu PS 02 MaR (méně práce) včetně 2ks kyslíkových sond Hach-Lange LDO – pol. 61 rozpočtu PS 02 MaR.
- Nebyly dodány a osazeny deblokační skříňky MSKL1-13 z rozpočtu PS 02 MaR – pol. 246 až 260. Dodané armatury mají svoje vlastní místní ovládání na těle.
- V rozváděči RD2 proběhla výměna kabeláže a vodičů od PLC, které byly poškozeny hlodavci.