

Akce: ODSTRANĚNÍ STAVBY, POZEMEK PARC.Č. ST. 1916/1, K.Ú. ČESKÝ BROD

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

a) technická zpráva

POSTUP DEMOLICE JE POMOCÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE.

BUDE PROVEDENO OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ MOBILNÍCH DRÁTĚNÝM PLOTEM SE ZAPLACHTOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH POLÍ A V ULIČNÍ STRANĚ OSAZENÍ MOBILNÍM PLASTOVÝM BARIÉR, ZATÍŽENÝCH NAPUŠTĚNOU VODOU.

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE ODSTRANĚNÁ PROVIZORNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA ZE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ, ZÁKLOP Z AZBESTOCEMENTOVÝCH DESEK A TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY.

ROVNĚŽ BUDE ODSTRANĚN REKLAMNÍ PLACHTOVÝ POUTAČ, KTERÝ JE ZAVĚŠEN NA ZÁPADNÍM PRŮČELÍ. PŘED JEHO DEMONTÁŽÍ KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ANNY PHRAM NA TEL. ČÍSLO 608 882 342

OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S EXPOZICÍ AZBESTU PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ A TRUBEK ODVĚTRÁNÍ

1. VYČLENIT A ODDĚLIT PRACOVNÍ PROSTOR – K ZAMEZENÍ KONTAMINACE OKOLÍ

- PRACOVNÍ PROSTOR V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH S VEDENÍM AC TRUBEK BUDE VYČLENĚN POMOCNÝM LEŠENÍM A ZAPLACHTOVÁN PE FOLIÍ, KTERÁ BUDE KOTVENÁ DO STROPNÍ KONSTRUKCE
- PRACOVNÍ PROSTOR PRO DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ Z AC DESEK JE CELÁ STŘECHA.
- KONTEJNER NA ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST BUDE UMÍSTĚN K OKRAJI BUDOVY
- PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU INFORMOVÁNÍ O NEBEZPEČNOSTI PRÁCE S MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST, O POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK A O TOM, ŽE V PRACOVNÍM PROSTORU SE NESMÍ JÍST, PÍT A KOUŘIT
- PRACOVNÍ PROSTOR SE NESMÍ OPOUŠTĚT V OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE S AZBESTEM NA STŘEŠE NEPROVÁDĚT ZA VĚTRNÉHO POČASÍ !!!!

2. NAPLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍHO POSTUPU A ZPŮSOBU ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTU

- JEDNOTLIVÉ DESKY A TRUBKY BUDOU DEMONTOVÁNY V CELKU, NEBUDOU ROZBÍJENY
- NA DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ, ŠROUBŮ BUDE POUŽITO POUZE RUČNÍ NÁŘADÍ, BEZ POUŽITÍ ROZBRUŠOVAČKY. TRUBKY JSOU S PŘÍRUBOVÝM SPOJEM A POSTUP PRACÍ BUDE OD VYÚSTĚNÍ V MÍSTNOSTECH KE STOUPACÍMU POTRUBÍ SMĚREM K VÝVODŮM NAD STŘECHU.
- V PRŮBĚHU PRACÍ BUDOU DESKY A TRUBKY ZVLHČOVÁNY VODOU S PŘÍDAVKEM SMÁČEDLA (SAPONÁT) PRO SNÍŽENÍ RIZIKA UVOLŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN DO VZDUCHU
- VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁSTROJE BUDOU PŘIPRAVENY V PRACOVNÍM PROSTORU
- PRÁCI BUDOU VYKONÁVAT TŘI PRACOVNÍCI, JEDEN PRO DEMONTÁŽ A DVA PRO MANIPULACI S JEDNOTLIVÝMI DESKAMI,
- JEDNOTLIVÉ DESKY A TRUBKY BUDOU OBALENY PE FOLIÍ A BUDOU PŘEMÍSTĚNY DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU TAK, ABY NEDOŠLO K PROTRŽENÍ FOLIE, POMOCÍ AUTOJEŘÁBU, RESPEKTIVE V PŘÍPADĚ TRUBEK SNESENÍM.

3. VYBAVENÍ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY

- BUDE POUŽITA OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ URČENOU PRO AZBEST (NAPŘ. FILTRAČNÍ POLOMASKA EN 149 FFP3)

Akce: ODSTRANĚNÍ STAVBY, POZEMEK PARC.Č. ST. 1916/1, K.Ú. ČESKÝ BROD

- BUDOU POUŽITY JEDNORÁZOVÉ KOMBINÉZY S KUKLOU, VYSOKÉ OMYVATELNÉ BOTY (HOLÍNKY) A RUKAVICE
- PŘED VSTUPEM DO PRACOVNÍHO PROSTORU SI PRACOVNÍCI OBLÉKNOU OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZKONTROLUJÍ JEJICH FUNKČNOST

4. DEMONTÁŽ

- OBKLADOVÉ DESKY A TRUBKY OBSAHUJÍCÍ AZBEST BUDOU DEMONTOVÁNY NEPORUŠENÉ, BUDE NUTNÉ ZAMEZIT JEJICH LÁMÁNÍ NEBO POŠKOZENÍ
- VRUTY NEBO HŘEBÍKY PEČLIVĚ BUDOU ODSTRAŇOVÁNY RUČNÍM NÁŘADÍM SE SNAHOU TLUMIT UVOLŇOVÁNÍ PRACHU – PŘED VYJMUTÍM BUDOU NATŘENY HUSTOU PASTOU (LEPIDLEM NA TAPETY), S VYJMUTÝMI VRUTY NEBO HŘEBÍKY BUDOU ULOŽENY DO PE PYTLE A BUDOU UMÍSTĚNY DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU

5. ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU

- DESKY BUDOU UKLÁDÁNY NA PODLAZE STŘECHY A BUDOU OBALENY PE FOLIÍ A NÁSLEDNĚ BUDOU JEŘÁBEM PŘEMÍSTĚNY DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU. KONTEJNER BUDE PŘES BOČNICE ZAKRYT ROVNĚŽ PE FOLIÍ
- ODPAD BUDE PŘEDÁN OPRÁVNĚNÉ FIRMĚ, KTERÁ MÁ POVOLENO PODNIKÁNÍ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (MUSÍ MÍT KONKRÉTNĚ POVOLENO NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM – POVOLENÍ VYDÁVÁ KRAJSKÝ ÚŘAD) NEBO ORGANIZACI OPRÁVNĚNÉ K PŘEVZETÍ ODPADU PODLE ZÁKONA O ODPADECH

6. ÚKLID PRACOVNÍHO PROSTORU

- PO SKONČENÍ DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDOU VYSBÍRÁNY VEŠKERÉ ÚLOMKY ODSTRAŇOVANÝCH DESEK, PŘÍPADNĚ TRUBEK
- PODLAHY STŘECHY BUDE UKLIZENÉ PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM A VYTŘENÉ VLHKÝMI HADRY. PYTEL Z VYSAVAČE BUDE ULOŽEN DO IGELITOVÉHO PYTLE A TEN BUDE UMÍSTĚN DO KONTEJNERU PRO ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST.

NEBUDE ČIŠTĚNO ZAMETÁNÍM!!!

7. OPUŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU

- PO UKONČENÍ PRACÍ BUDOU UMYTY BOTY A BUDOU ODLOŽENY PŘI VSTUPU DO PRACOVNÍHO PROSTORU
- NÁSLEDNĚ BUDOU ODLOŽENY RUKAVICE, JEDNORÁZOVÁ KOMBINÉZA BUDE SVLEČENA A OBRÁCENY NARUBY (UZAVŘENÍ PŘÍPADNÉHO ZBYLÉHO PRACHU). TYTO PRACOVNÍ POMŮCKY BUDOU ULOŽENY DO PE PYTLE A TEN DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU PRO ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST
- **PROSTŘEDEK NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ BUDE ODLOŽEN AŽ NAKONEC**
- BUDE PROVEDENA OČISTA TĚLA

BOURACÍ PRÁCE POMOCÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE BUDE PROBÍHAT VE 4 FÁZÍCH (VYZNAČENÝCH VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI VE SCHÉMATU POSTUPU BOURÁNÍ). BOURACÍ PRÁCE BUDOU ZAČÍNAT OD STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SMĚREM K 1.NP.

PŘI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDE PROSTOR BOURÁNÍ SKRÁPĚN VODOU A V ULIČNÍ LINII A V BLÍZKOSTI SOUSEDNÍCH STAVEB BUDE PROSTOR ZAJIŠTĚN PROTI SPADU BOURANÉ SUTI PLACHTAMI NESENÝMI AUTOJEŘÁBEM. ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ BRÁT NA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK A VOLNÉ STÁNÍ PRO VOZIDLA RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

1.FÁZE:

MEZI SLOUPY A – D, PŘI JEJICH ZACHOVÁNÍ, BUDOU ODSTRANĚNY SLOUPY C

2.FÁZE:

MEZI SLOUPY D – G

3.FÁZE: (DVOUPODLAŽNÍ ČÁST OBJEKTU)

Akce: ODSTRANĚNÍ STAVBY, POZEMEK PARC.Č. ST. 1916/1, K.Ú. ČESKÝ BROD

MEZI SLOUPY A – D

4. FÁZE:

BOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK A ZÁKLADOVÝCH STĚN

NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM ŠTĚRKEM FR. 63/125 MM A NÁSLEDNÝM ROZPROSTŘENÍM ŠTĚRKU FR. 16/32 MM PO CELÉ PLOŠE.

SUŤ BUDE ODVÁŽENÁ NA MEZIDEPONII, KTERÁ BUDE URČENÁ OBJEDNATELEM VE VZDÁLENOSTI DO 6 KM. ZDE BUDE PROBÍHAT JEJÍ DRCENÍ V MOBILNÍM DRTIČI, TŘÍDĚNÍ A ULOŽENÍ DRTI NA DEPONII, PŘÍPADNĚ ODVOZ NA SKLÁDKU SUTI.

POUŽITÁ MECHANIZACE:

LEHKÉ NÁŘADÍ – RUČNÍ, BOURACÍ KLADIVA, ROZBRUŠOVAČKY, ŘEZÁNÍ PLAMENEM

TĚŽKÁ TECHNIKA

- PÁSOVÁ RYPADLA
- DEMOLIČNÍ STROJE
- KOLOVÁ RYPADLA
- KOLOVÉ NAKLADAČE, NÁKLADNÍ VOZIDLA
- MOBILNÍ DRTIČE

v Kolíně dne 3.12.2024

vypracoval: ing. Martin Škorpík